

Identifik	Režim úlohy	Task Name	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	Timeline (jún '21 to jan '22)																											
0		Denny stacionar - rekonštrukcia	155 dní	Po 31.5.21	Pi 31.12.21		[Gantt chart showing project duration from May 31, 2021, to December 31, 2021]																											
1		prevzatie staveniska	1 deň	Po 31.5.21	Po 31.5.21		[Task bar from 31.5.21 to 31.5.21]																											
2		Buracie práce	39 dní	Ut 1.6.21	Pi 23.7.21		[Summary bar from 1.6.21 to 23.7.21]																											
3		demontáž dverí, zariadení, zariadení	3 dní	Ut 1.6.21	Št 3.6.21	1	[Task bar from 1.6.21 to 3.6.21]																											
4		otlčenie interierových omietok, vyburanie podláh a priečok, demontáž okien	30 dní	Pi 4.6.21	Št 15.7.21	3	[Task bar from 4.6.21 to 15.7.21]																											
5		demontáž strešnej krytiny spolu s klampiarskými	5 dní	Po 19.7.21	Pi 23.7.21		[Task bar from 19.7.21 to 23.7.21]																											
6		Vnútorne práce	107 dní	Po 26.7.21	Ut 21.12.21		[Summary bar from 26.7.21 to 21.12.21]																											
7		vnutorná elektroinštalácia	21 dní	Po 26.7.21	Po 23.8.21	2	[Task bar from 26.7.21 to 23.8.21]																											
8		zdravotechnická inštalácia	10 dní	Ut 10.8.21	Po 23.8.21	7FF	[Task bar from 10.8.21 to 23.8.21]																											
9		rozvody vykurovania	10 dní	Ut 10.8.21	Po 23.8.21	7FF	[Task bar from 10.8.21 to 23.8.21]																											
10		realizácia vnútorných omietok	21 dní	Ut 24.8.21	Ut 21.9.21	9	[Task bar from 24.8.21 to 21.9.21]																											
11		realizácia vrstiev podláh okrem nášľapnej vrstvy	10 dní	Str 22.9.21	Ut 5.10.21	10	[Task bar from 22.9.21 to 5.10.21]																											
12		technologická prestávka	12 dní	Str 6.10.21	Št 21.10.21	11	[Task bar from 6.10.21 to 21.10.21]																											
13		SDK podhľad so zateplením stropu	10 dní	Pi 22.10.21	Št 4.11.21	12	[Task bar from 22.10.21 to 4.11.21]																											
14		malby vnútorných omietok	3 dní	Pi 5.11.21	Ut 9.11.21	13	[Task bar from 5.11.21 to 9.11.21]																											
15		keramické obklady a dlažby	10 dní	Str 10.11.21	Ut 23.11.21	14	[Task bar from 10.11.21 to 23.11.21]																											
16		kompletáž sanity, vykurovania a elektroinštalácie	5 dní	Str 24.11.21	Ut 30.11.21	15	[Task bar from 24.11.21 to 30.11.21]																											
17		realizácia PVC podlahy	10 dní	Str 1.12.21	Ut 14.12.21	16	[Task bar from 1.12.21 to 14.12.21]																											
18		kompletáž interierových dverí a stolárskych výrobkov	5 dní	Str 15.12.21	Ut 21.12.21	17	[Task bar from 15.12.21 to 21.12.21]																											
19		Vonkajšie práce	94 dní	Po 26.7.21	Št 2.12.21		[Summary bar from 26.7.21 to 2.12.21]																											
20		montáž strešnej krytiny s latovaním	14 dní	Po 26.7.21	Št 12.8.21	5	[Task bar from 26.7.21 to 12.8.21]																											
21		montáž okien	4 dní	Po 6.9.21	Št 9.9.21	20	[Task bar from 6.9.21 to 9.9.21]																											
22		realizácia kontaktného zateplovacieho systému	40 dní	Pi 10.9.21	Št 4.11.21	21	[Task bar from 10.9.21 to 4.11.21]																											
23		realizácia odvodnovieho systému strechy	5 dní	Pi 5.11.21	Št 11.11.21	22	[Task bar from 5.11.21 to 11.11.21]																											
24		realizácia rampy spolu so spevnenými plochami	15 dní	Pi 5.11.21	Št 25.11.21	23SS	[Task bar from 5.11.21 to 25.11.21]																											
25		montáž zámočnických a klampiarských prvkov	5 dní	Pi 26.11.21	Št 2.12.21	24	[Task bar from 26.11.21 to 2.12.21]																											
26		Ukončenie diela	5 dní	Po 27.12.21	Pi 31.12.21		[Summary bar from 27.12.21 to 31.12.21]																											
27		odstránovanie vád a nedorobk	4 dní	Po 27.12.21	Št 30.12.21	19;6	[Task bar from 27.12.21 to 30.12.21]																											
28		odovzdanie diela	1 deň	Pi 31.12.21	Pi 31.12.21	27	[Task bar from 31.12.21 to 31.12.21]																											

Project: Denny stacionar - reko
Date: Ut 24.8.21

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			